

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2021-0019	尚義大門環場道路	場面席巡經尚義大門之道路發現有一約寬 40 公分,深度約 10 公分之凹陷(詳如附圖),該位置下方疑似已掏空,該下陷區域對往來之空側行駛車輛造成危害。	惠請業務組儘速辦理該區域道面改善。 5/31 業務組已改善完成	解除列管



尚義大門環場道路 (改善前)圖-1、




尚義大門環場道路 (改善後)圖-2、

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2021-0020	3 號-6 號停機坪登機廊道與停機坪 PC 鋪面交界處	安全危害通報:本站 3 號至 6 號停機坪登機廊道與停機坪 PC 鋪面之銜接區域，部分水泥因長期風化變質已脫落成為零散之石塊，有造成停機坪 FOD 潛在風險之危害。	惠請業務組儘速辦理該區域道面改善。 5/31 業務組已改善完成	解除列管



3 號-6 號停機坪登機廊道與停機坪 PC 鋪面交界處(改善前)圖-1



3 號-6 號停機坪登機廊道與停機坪 PC 鋪面交界處(改善前)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



(改善後)圖-3



(改善後)圖-4

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2021-0003	跑道鋪面(與 C 滑行道交界處)	場面席巡場發現跑道近 C 滑行道道面修補處裂痕老化龜裂(現場情形詳見附圖),該鋪面區域應盡速修補,避免日後持續龜裂擴大。	惠請業務組儘速辦理該區域道面改善。 6/30 業務組已改善完成	解除列管



跑道鋪面(與 C 滑行道交界處) (改善前)圖-1



跑道鋪面(與 C 滑行道交界處) (改善前)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



跑道鋪面(與 C 滑行道交界處) (改善前)圖-3



跑道鋪面(與 C 滑行道交界處) (改善前)圖-4

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



跑道鋪面(與 C 滑行道交界處) (改善後)圖-5