

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2020-0056 KNH-2020-0059	本站 109 年第 3 季歷經 2 次颱風襲擊(8/10 米克拉颱風及 8/22 巴威颱風)，航務組會同空側開口契約廠商檢視本場空側全區圍籬情況。	航務組於空側場內會同航警巡檢全區圍籬，空側開口契約廠商於機場外部及其他高處地區同步檢視修補破損圍籬。	目前現場發現之破損圍籬已全數修整完畢，詳細修補之圍籬座落地點，詳參本站 Date-0911-GOOGLE EARTH 金門航空站空側場面現場全覽。	解除列管



后湖東湖路(改善前)圖-1、



后湖東湖路(改善後)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



昔果山區(改善前)圖-3



昔果山區(改善後)圖-4

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



金酒大排(改善前)圖-5



金酒大排(改善後)圖-6

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



砲陣地山丘上(改善前)圖-7



砲陣地山丘上(改善後)圖-8

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2020-0062 KNH-2020-0065	航務組夜間巡視 1-9 號停機坪整體檢視本站停機坪燈光，發現數盞停機坪投射燈光故障，建請業務組偕同機電班維修。	目前本站 1 號停機坪投射燈光公 3 盞其中 2 盞正常運作 1 盞故障(機電報正進行調運相關器材更換照明設備中)，2 號停機坪投射燈光 2 盞故障已於 9 月 10 日修復完畢，6 號停機坪投射燈光 2 盞其中一盞故障(機電報正進行調運相關器材更換照明設備中)，7、8 號間停機坪投射燈光 2 盞故障並控制開關系統故障已於 9 月 10 日修復完畢。以上停機坪投射燈光更換修復後應執行照明亮度測試始得正常使用。	本站機電維護廠商現正調運相關停機坪照明設備替換故障燈泡並執行照明亮度測試。	持續列管。

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2020-0072	本站空側 06 跑道頭區域火箭連環場道與跑道進出道路鋪面，因長期風化缺乏鋪面維護，該道路鋪面狀況崎嶇不平且多處碎石沙粒 FOD 四散於車輛進出跑道時恐挾帶 FOD 至跑道操作區。	業務組以依航務組所提意見請本站空側開口契約廠商執行道面柏油加鋪並清除舊有附近之碎石沙粒	本站空側開口契約廠商已於 9 月 5 日完工驗收，現該道路鋪面已完工可供通行。	解除列管



火箭連環場道與 06 跑道進出口鋪面(改善前)-圖-1



火箭連環場道與 06 跑道進出口鋪面(改善前)-圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論